

| FASI DI ESECUZIONE |                                                          | Data di riferimento |                   | 31/12/2020                                                    |              |            |                                                          |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                    |                                                          | Impianto            |                   | Depuratore di Ostra                                           |              |            |                                                          |                                           |
|                    |                                                          | Comuni serviti:     |                   | Castel Colonna, Ripe, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Barbara |              |            |                                                          |                                           |
| ID                 | fase                                                     | Programmazione      |                   |                                                               | Monitoraggio |            |                                                          |                                           |
|                    |                                                          | data programmata    | costo programmato | costo programmato imputabile a tariffa [A]                    | stato        | data       | costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B] | costo imputabile a tariffa a finire [A-B] |
| 1                  | Progettazione                                            |                     |                   |                                                               |              |            |                                                          | € -                                       |
| 1.1                | Preliminare                                              | 01/01/2004          | € 71.088,00       | € 71.088,00                                                   | C            | 31/12/2006 | € 177.414,00                                             | -€ 106.326,00                             |
| 1.2                | Definitiva                                               | 06/06/2005          | € 100.000,00      | € 100.000,00                                                  | C            | 31/12/2010 | € 112.831,00                                             | -€ 12.831,00                              |
| 1.3                | Esecutiva                                                | 01/01/2007          | € 150.000,00      | € 150.000,00                                                  | C            | 31/12/2014 | € 112.145,00                                             | € 37.855,00                               |
| 2                  | Affidamento lavori                                       | 01/03/2008          | € 5.000,00        | € 5.000,00                                                    | C            | 21/09/2016 | € 2.000,00                                               | € 3.000,00                                |
| 3                  | Esecuzione                                               | 01/05/2008          | € 5.143.000,00    | € 5.143.000,00                                                | C            | 13/02/2020 | € 6.859.323,96                                           | -€ 1.716.323,96                           |
| 4                  | Collaudo                                                 | 30/11/2011          | € 50.000,00       | € 50.000,00                                                   | I            | 28/03/2017 | € 64.545,04                                              | € 50.000,00                               |
| 5                  | Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) | 31/12/2011          |                   |                                                               |              |            |                                                          | € -                                       |

| Scostamento rispetto alla programmazione |                                   |                  |                                        |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ID                                       | fase                              | data programmata | costo programmato imputabile a tariffa | nuova data | nuovo costo programmato imputabile a tariffa | motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | provvedimento ATO                                  |
|                                          | affidamento dei lavori            | 01/03/2008       | 5.000                                  | 15/06/2015 | 5.000                                        | L'opera è stata realizzata attraverso tre progetti esecutivi:il primo relativo al sollevamento dei reflui di Ostra, il secondo relativo all'impianto provvisorio e il terzo relativo al nuovo depuratore. Per il primo la procedura di gara è stata avviata a novembre 2014 ed il contratto di appalto sottoscritto in data 07/05/2015,anche per il secondo la procedura di gara è stata avviata a novembre 2014 mentre il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 08/06/2015. Per il nuovo depuratore il bando pubblico è stato pubblicato il 12/12/2015; l'appalto per il progetto definitivo è stato affidato dopo un lungo iter di verifica istruttoria per la VIA.                                                                                |                                                    |
|                                          | Esecuzione                        | 01/05/2008       | 5.143.000                              | 07/05/2015 | 6.500.000                                    | L'aumento dell'importo è dovuto all'aggiornamento dei prezzi, all'adeguamento del progetto alle prescrizioni del "VIA" e del "PTA", ai costi di smaltimento delle vasche di fitodepurazione e alle protezioni spondali eseguite. Il ritardo rispetto alla programmazione è dovuto ai tempi per l'ottenimento della "VIA" e per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie (disponibili solo da novembre 2015); ciò ha inciso sull'avvio del procedimento di affidamento del nuovo depuratore. I lavori per il depuratore definitivo sono stati consegnati in data 24/03/2017 con conclusione prevista il 24/09/2019. I lavori del depuratore definitivo sono al momento coerenti con il cronoprogramma si prevede di concludere i lavori come da contratto | Delibera AATO2 n. 7/2014 e 8/2016                  |
|                                          | collaudo                          | 30/11/2012       | 50.000                                 | 01/04/2021 | 70.000                                       | Il collaudo in corso d'opera e tecnico amministrativo sarà completato presumibilmente nel mese di aprile 2021, a seguito della verifica di funzionamento prestazionale del comparto terziario. Si sono verificati ritardi sia per la situazione pandemica in corso, sia per l'effettuazione di prove nelle condizioni reali di funzionamento dell'impianto nel comparto terziario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Delibera AATO2 n. 7/2014, 8/2016, 6/2018 e 12/2020 |
|                                          | Consegna dell'opera e Attivazione | 31/12/2011       |                                        | 28/03/2017 |                                              | L'impianto è stata attivato in due fasi. L'impianto completo è stato attivato ed è in funzione dal 17/04/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delibera AATO2 n. 7/2014, 8/2016, 6/2018 e 12/2020 |

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella