

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

31/12/2015

Impianto

Depuratore di Belvedere Ostrense

Comuni serviti

Belvedere Ostrense

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	01/01/2007	€ 18.000,00	€ 18.000,00	C	04/09/2007	€ 8.052,00	€ 9.948,00
1.2	Definitiva	02/09/2007	€ 45.000,00	€ 45.000,00	C	04/09/2007	€ 18.000,00	€ 27.000,00
1.3	Esecutiva	01/02/2008	€ 42.000,00	€ 42.000,00	C	15/04/2009	€ 25.295,00	€ 16.705,00
2	Affidamento lavori	0/10/2008	€ 5.000,00	€ 5.000,00	C	09/10/2009	€ 5.000,00	€ -
3	Esecuzione	15/10/2008	€ 1.197.000,00	€ 1.197.000,00	C	17/02/2011	€ 1.349.109,00	-€ 152.109,00
4	Collaudo	30/11/2009	€ 13.000,00	€ 13.000,00	C	20/05/2011	€ 5.000,00	€ 8.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2009			C	28/11/2012	€ 17.768,00	-€ 17.768,00

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella