

FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento 31/12/20

Impianto Depuratore di Castelbellino

Comuni serviti: Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Rosora, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo.

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	01/01/2011	€ 22.500,00	€ 42.000,00	C	08/07/2020	€ 76.280,00	-€ 34.280,00
1.2	Definitiva	01/09/2012	€ 75.000,00	€ 102.000,00	N	22/10/2020		€ 102.000,00
1.3	Esecutiva	01/04/2013	€ 90.000,00	€ 59.640,00	N	01/08/2021		€ 59.640,00
2	Affidamento lavori	01/09/2013	€ 5.000,00	€ 15.000,00	N	01/03/2022		€ 15.000,00
3	Esecuzione	01/09/2013	€ 2.075.000,00	€ 3.300.000,00	N	01/12/2022		€ 3.300.000,00
4	Collaudo	30/11/2014	€ 20.000,00	€ 28.000,00	N	01/12/2022		€ 28.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2014		€ -		01/06/2025		€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1.1	Preliminare	01/01/2011	€ 15.963,00	08/07/2020	€ 42.000,00	L' intervento è stato posticipato perché il carico non depurato dell'agglomerato di Castelbellino è inferiore al margine di tolleranza concesso dalla Commissione Europea. Predisposto DPP per la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori. La gara si è conclusa e pertanto la progettazione di fattibilità è stata avviata in data 30/07/2019 e conclusa il 08/07/2020.	Delibere AATO2 n. 7/2014, n.8/2016, n.6/2018.
1.2	Definitiva	01/09/2012	€ 75.000,00	22/10/2020	€ 102.000,00	Intervento assoggettato al procedimento di VIA di cui si prevede la conclusione a luglio 2021.	Delibere AATO2 n. 7/2014, n.8/2016, n.6/2018.
1.3	Esecutiva	01/04/2013	€ 90.000,00	01/08/2021	€ 59.640,00	Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.	Delibere AATO2 n. 7/2014, n.8/2016, n.6/2018, n.12/2020.
2	Affidamento lavori	01/09/2013	€ 5.000,00	01/03/2022	€ 15.000,00	Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.	Delibere AATO2 n. 7/2014, n.8/2016, n.6/2018, n.12/2020.
3	Esecuzione	01/09/2013	€ 2.075.000,00	01/12/2022	€ 3.300.000,00	Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.	Delibere AATO2 n. 7/2014, n.8/2016, n.6/2018, n.12/2020.
4	Collaudo	30/11/2014	€ 20.000,00	01/12/2022	€ 28.000,00	Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.	Delibere AATO2 n. 7/2014, n.8/2016, n.6/2018, n.12/2020.
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2014		01/06/2025			

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella effettiva