

**FASI DI ESECUZIONE**

Data di riferimento

31/12/2015

Impianto

Depuratore di Fabriano

Comuni serviti

Fabriano

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	01/02/2008	€ 17.500,00	€ 17.500,00	N			€ 17.500,00
1.2	Definitiva	01/06/2008	€ 39.000,00	€ 39.000,00	N			€ 39.000,00
1.3	Esecutiva	01/01/2009	€ 55.000,00	€ 55.000,00	N			€ 55.000,00
2	Affidamento lavori	01/04/2010	€ 5.000,00	€ 5.000,00	N			€ 5.000,00
3	Esecuzione	01/06/2010	€ 5.936.000,00	€ 5.936.000,00	N		€ 28.958,00	€ 5.907.042,00
4	Collaudo	15/11/2012	€ 60.000,00	€ 60.000,00	N			€ 60.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2012			N			€ -

**Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

**data programmata** - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

**stato** - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

**data** - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

**costo consuntivo data reporting** - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(\*) costi della gara

(\*\*) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

**Scostamento rispetto al programma** - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella