FASI DI ESECUZIONE

Data di riferimento

31/12/2015

Impianto

Depuratore di Genga

Comuni serviti

Genga

ID	fase	Programmazione			stato	data	Monitoraggio	
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]			costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Progettazione							€ -
1.1	Preliminare	01/04/2007	€ 7.500,00	€ 7.500,00	C	29/04/2013	€ 27.919,32	-€ 20.419,32
1.2	Definitiva	01/01/2008	€ 30.000,00	€ 30.000,00	N			€ 30.000,00
1.3	Esecutiva	01/06/2008	€ 45.000,00	€ 45.000,00	N			€ 45.000,00
2	Affidamento lavori	01/06/2009	€ 5.000,00	€ 5.000,00	N			€ 5.000,00
3	Esecuzione	01/09/2009	€ 787.000,00	€ 787.000,00	N	31/12/2012	€ 22.234,00	€ 764.766,00
4	Collaudo	15/11/2011	€ 8.000,00	€ 8.000,00	N			€ 8.000,00
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	31/12/2011						€ -

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO

note:

data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I (iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella